

PROGRES REALISASI PEMBANGUNAN JAMBAAN SEHAT KECAMATAN KARANGKOBAR
BULAN Mei 2019

NOMOR	DESA	TARGET TAHUN 2019 (unit)	REALISASI						KETERANGAN	PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
			S.D BULAN LALU (unit)	%	BULAN INI (unit)	%	S.D BULAN INI (unit)	%		
1	SLATRI	34	-		5	15	5	14,71		
2	PAWEDEN	33	-		4	12	4	12,12		
3	GUMELAR	26	-		4	15	4	15,38		
4	PURWODADI	33	-		4	12	4	12,12		
5	SAMPANG	35	-		5	14	5	14,29		
6	AMBAL	36	-		6	17	6	16,67		
7	PAGERPELAH	32	-		4	13	4	12,50		
8	PASURUHAN	31	-		7	23	7	22,58		
9	KARANGGONDANG	33	-		4	12	4	12,12		
10	JLEGONG	32	-		6	19	6	18,75		
11	BINANGUN	29	-		7	24	7	24,14		
12	KARANGKOBAR	38	-		6	16	6	15,79		
13	LEKSANA	32	-		8	25	8	25,00		
	JUMLAH	424	-		70	216	70	16,51		

Karangkobar, 31 Mei 2019
CAMAT KARANGKOBAR

WARIS PUJI RAHAYU, S.Sos
Pembina
NIP. 19680111 198903 1 005