

PROGRES REALISASI PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KECAMATAN KARANGKOBAR
BULAN MEI 2019

NOMOR	DESA	TARGET TAHUN 2019 (unit)	REALISASI						KETERANGAN	PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
			S.D BULAN LALU (unit)	%	BULAN INI (unit)	%	S.D BULAN INI (unit)	%		
1	SLATRI	20	1	5	5	25	6	30,00		
2	PAWEDEN	22	2	9	4	18	6	27,27		
3	GUMELAR	21	1	5	6	29	7	33,33		
4	PURWODADI	24	1	4	5	21	6	25,00		
5	SAMPANG	21	3	14	4	19	7	33,33		
6	AMBAL	20	1	5	7	35	8	40,00		
7	PAGERPELAH	19	3	16	5	26	8	42,11		
8	PASURUHAN	17	2	12	4	24	6	35,29		
9	KARANGGONDANG	26	2	8	3	12	5	19,23		
10	JLEGONG	23	1	4	4	17	5	21,74		
11	BINANGUN	22	4	18	5	23	9	40,91		
12	KARANGKOBAR	23	3	13	5	22	8	34,78		
13	LEKSANA	21	2	10	7	33	9	42,86		
	JUMLAH	279	26	9	64	23	90	32,26		

Karangkobar, 31 mei 2019
CAMAT KARANGKOBAR

WARIS PUJI RAHAYU, S.Sos
Pembina
NIP. 19680111 198903 1 005